

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR/R/S PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO LOTE: PROJETO PAVIMENTA 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA THEOM	637.494,85	% Período:	04/18 4,29%	05/18 13,79%	06/18 9,78%	07/18 37,46%	08/18 32,57%	09/18 2,11%	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.755,86	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA DO PAVIM	155.832,18	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	415.309,28	% Período:				50,00%	50,00%							
1.4.	ASSENTAMENTO MEIO FIO	51.157,93	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.597,28	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	10.842,34	% Período:						100,00%						
Total:		R\$ 637.494,85													
	Período:		%:	4,29%	13,79%	9,78%	37,46%	32,57%	2,11%						
	Repassar:														
	Contrapartida:	27.334,83		87.911,83	62.332,87	238.821,07	207.654,63	13.439,62							
	Outros:	27.334,83		87.911,83	62.332,87	238.821,07	207.654,63	13.439,62							
	Investimento:		%:	4,29%	18,08%	27,86%	65,32%	97,89%	100,00%						
	Repassar:														
	Contrapartida:	27.334,83		115.246,66	177.579,53	416.400,60	624.055,23	637.494,85							
	Outros:														
	Investimento:	27.334,83		115.246,66	177.579,53	416.400,60	624.055,23	637.494,85							

CONDOR/R/S

Responsável Técnico


Nome: OLAVIO KLEINERT

CREA/CAU: 012.476

ART/RT:

segunda-feira, 18 de março de 2024

Data


Rômulo Teixeira Carvalho
Prefeito em Exercício